

Zielona Góra, dnia _____

(imię i nazwisko wnioskującego)

(adres instalacji klimatyzatora)

Zarząd
Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL
ul. Konstruktorów 28/2
65-119 Zielona Góra

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisan-y /-a oświadczam, że:

- 1) otrzymał-am/-em i zapoznał-am/-em się z *Zasadami instalacji klimatyzatora w lokalu i częściach wspólnych zarządzanych przez Zakładową Spółdzielnię Mieszkaniową ZASTAL z dnia 02.07.2021 r.*,
- 2) zobowiązuję się do przestrzegania zapisów zawartych w *Zasadach instalacji klimatyzatora w lokalu i częściach wspólnych zarządzanych przez Zakładową Spółdzielnię Mieszkaniową ZASTAL z dnia 02.07.2021 r.*,
- 3) zobowiązuję się do przedstawienia w Spółdzielni protokołu montażu i uruchomienia urządzeń klimatyzatora,
- 4) przejmuję pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich, związaną z odpowiednim zamocowaniem klimatyzatora i jego użytkowania,
- 5) przejmuję pełną odpowiedzialność majątkową i cywilną wobec Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL w Zielonej Górze i pozostałych właścicieli z tytułu mogących powstać w trakcie montażu i użytkowania zmontowanego przeze mnie klimatyzatora, uszkodzeń mienia, w tym uszkodzeń lub zabrudzeń ścian konstrukcyjnych wraz z tynkami zewnętrznymi i elementami ocieplenia, okien i balustrad innych lokali w budynku,
- 6) zobowiązuję się do dbania o zachowanie estetycznego wyglądu całości zamontowanego na zewnątrz klimatyzatora,
- 7) zobowiązuję się do demontażu klimatyzatora we własnym zakresie w przypadku wykonywania prac remontowych części wspólnych nieruchomości budynkowej
- 8) przyjmuję do wiadomości, że Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZASTAL nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej i majątkowej za zamontowany klimatyzator.

czytelny podpis wnioskodawcy

(imię i nazwisko wnioskującego)

(adres instalacji klimatyzatora)

Zarząd
Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL
ul. Konstruktorów 28/2
65-119 Zielona Góra

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW MONTAŻU KIMATYZATORA

Ja, niżej podpisan-y /-a oświadczam, że:

- 1) jednostka zewnętrzna klimatyzatora zostanie zamontowana w taki sposób, aby nie uszkodzić elewacji budynku i posadzki w przestrzeni balkonu lub loggi;
- 2) klimatyzator zostanie zamontowany na specjalnych podporach tłumiących drgania i obciążenia przenoszone przez urządzenie;
- 3) montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji zostanie wykonany jako rozwiązanie docelowe (bez stosowania rozwiązań tymczasowych i prowizorycznych);
- 4) przejścia przez ścianę zostaną wykonane w sposób nienaruszający elementów konstrukcyjnych budynku (nadproży) i będą posiadały izolację przeciwwilgociową oraz termiczną;
- 5) skropliny nie będą odprowadzane na zewnątrz budynku;
- 6) instalacja rozpraszająca nie będzie chowana w ścianę zewnętrzną ani pod warstwą ocieplenia budynku;
- 7) zasilanie elektryczne zostanie podłączone do instalacji lokalu mieszkalnego, biorąc pod uwagę moc klimatyzatora. W przypadku, gdy moc klimatyzatora będzie większa od 3,5 kW, zobowiązuję się wystąpić do sprzedawcy energii o zwiększenie mocy zamówionej;
- 8) montaż klimatyzatora zostanie dokonany przez firmę specjalistyczną, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, dopuszczalnych poziomów hałasów oraz dokumentacją techniczno-rozruchową urządzenia;
- 9) zastosowany zostanie klimatyzator z odpowiednimi aprobatami, atestami i dopuszczeniami do stosowania w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 10) wszystkie roboty budowlano-montażowe zostaną wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, o których mowa w §1 pkt 1 i pkt 4;
- 11) klimatyzator będzie spełniał dopuszczalne poziomy hałasu w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, o których mowa w §1 pkt 5 i pkt 6.

czytelny podpis wnioskodawcy